



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**

**REVISÃO: 07**

Cronograma Físico e Financeiro																				
	Descrição	Total Por Etapa	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		TOTAL	%
Item			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 372.739,36	14,74%	R\$ 54.950,13	11,28%	R\$ 42.049,89	11,28%	R\$ 42.049,89	11,28%	R\$ 42.049,89	11,28%	R\$ 42.049,89	11,28%	R\$ 42.049,89	11,28%	R\$ 42.049,89	17,57%	R\$ 65.489,89	R\$ 372.739,36	100%
2	LAUDOS E ENSAIOS	R\$ 45.212,91	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	5,08%	R\$ 2.298,00	5,08%	R\$ 2.298,00	39,04%	R\$ 17.649,44	5,08%	R\$ 2.298,00	5,08%	R\$ 2.298,00	40,63%	R\$ 18.371,48	R\$ 45.212,91	100%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 24.682,44	21,61%	R\$ 5.333,04	11,20%	R\$ 2.764,20	11,20%	R\$ 2.764,20	11,20%	R\$ 2.764,20	11,20%	R\$ 2.764,20	11,20%	R\$ 2.764,20	11,20%	R\$ 2.764,20	11,20%	R\$ 2.764,20	R\$ 24.682,44	100%
4	EQUIPAMETNOS DE USO PERMANENTE EM OBRA	R\$ 179.492,04	12,50%	R\$ 22.436,51	12,50%	R\$ 22.436,51	12,50%	R\$ 22.436,51	12,50%	R\$ 22.436,51	12,50%	R\$ 22.436,51	12,50%	R\$ 22.436,51	12,50%	R\$ 22.436,51	12,50%	R\$ 22.436,51	R\$ 179.492,04	100%
5	DEMOLIÇÕES	R\$ 393.877,75	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 196.938,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 196.938,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 393.877,75	100%
6	REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 1.080.295,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	34,05%	R\$ 367.817,10	15,95%	R\$ 172.330,68	0,00%	R\$ -	34,05%	R\$ 367.817,10	15,95%	R\$ 172.330,68	0,00%	R\$ -	R\$ 1.080.295,54	100%
7	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 3.877.707,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 1.938.853,90	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 1.938.853,90	0,00%	R\$ -	R\$ 3.877.707,79	100%
8	DRENAGEM	R\$ 386.815,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	11,35%	R\$ 43.922,29	36,80%	R\$ 142.335,16	0,00%	R\$ -	15,05%	R\$ 58.222,58	36,80%	R\$ 142.335,16	R\$ 386.815,19	100%
9	SPDA	R\$ 39.900,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 19.950,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 19.950,01	0,00%	R\$ -	R\$ 39.900,01	100%
10	LIMPEZA	R\$ 29.646,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 29.646,00	R\$ 29.646,00	100%
TOTAL		R\$ 6.430.369,03	1,29%	R\$ 82.719,68	4,11%	R\$ 264.189,47	6,80%	R\$ 437.365,69	34,91%	R\$ 2.244.605,46	6,60%	R\$ 424.174,07	6,80%	R\$ 437.365,69	35,13%	R\$ 2.258.905,75	4,37%	R\$ 281.043,23	R\$ 6.430.369,03	
TOTAL ACUMULADO			1,29%	R\$ 82.719,68	5,39%	R\$ 346.909,15	12,20%	R\$ 784.274,84	47,10%	R\$ 3.028.880,30	53,70%	R\$ 3.453.054,36	60,50%	R\$ 3.890.420,05	95,63%	R\$ 6.149.325,80	100,00%	R\$ 6.430.369,03		